


ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО "ГАЗ-СЕРВИС" за 2012 г.

тыс. руб.

Код строки	Наименование групп объектов капитальных вложений	Объем незавершенного строительства на 1 января текущего года	Фактический объем капитальных вложений по отношению к плановым показателям												Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года	Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода текущего года	Источники финансирования капитальных вложений			
			Всего				1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				Амортизация	Прибыль	Специалавка	Другие ...)
			годовой план	план отчетного периода	факт	Процент освоения, %	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Всего по Обществу	639 418,63	709 377,62	709 377,62	680 398,90	95,91	73 706,57	73 706,57	201 398,22	201 398,23	318 925,79	281 574,24	115 347,04	123 719,86	1 124 312,16	195 505,38	251 878,00	428 520,89	0,00	0,00
1.	Машины и оборудование		135 063,10	135 063,10	131 306,39	97,22	20 093,98	20 093,98	28 798,79	28 798,80	16 258,92	19 862,56	69 911,40	62 551,05	131 306,39	0,00	42 528,02	88 778,37	0,00	0,00
1.1.	Автотранспорт	0,00	89 440,00	89 440,00	88 296,66	98,72	14 671,78	14 671,78	13 556,00	13 556,00	0,00	12 207,00	61 212,22	47 861,88	88 296,66	0,00	0,00	88 296,66	0,00	0,00
1.2.	Мебель	0,00	329,10	329,10	314,61	95,60	0,00	0,00	239,10	239,10	0,00	0,00	90,00	75,51	314,61	0,00	314,61	0,00	0,00	0,00
1.3.	Хозяйственное оборудование и инвентарь	0,00	1 766,60	1 766,60	1 648,31	93,30	0,00	0,00	773,97	773,97	792,63	470,63	200,00	403,71	1 648,31	0,00	1 166,60	481,71	0,00	0,00
1.4.	Компьютеры	0,00	903,83	903,83	1 107,35	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,83	1 107,35	1 107,35	0,00	1 107,35	0,00	0,00	0,00
1.5.	Оргтехника	0,00	3 956,58	3 956,58	2 309,07	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,52	3 956,58	1 925,55	2 309,07	0,00	2 309,07	0,00	0,00	0,00
1.6.	Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	0,00	38 076,00	38 076,00	36 911,75	96,94	5 422,20	5 422,20	14 184,73	14 184,73	14 920,29	6 127,77	3 548,78	11 177,05	36 911,75	0,00	36 911,75	0,00	0,00	0,00
1.7.	Оборудование связи и передачи данных	0,00	96,00	96,00	96,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Специальное оборудование и охранные системы	0,00	495,00	495,00	622,64	125,79	0,00	0,00	45,00	45,00	450,00	577,64	0,00	0,00	622,64	0,00	622,64	0,00	0,00	0,00
2.	Проектно-исследовательские работы	16 818,19	33 920,50	33 920,50	34 032,90	100,33	11 680,42	11 680,42	10 044,00	10 044,00	3 219,47	3 425,93	8 976,61	8 882,55	0,00	39 018,34	33 387,82	645,08	0,00	0,00
3.	Новое строительство	11 561,67	95 659,93	95 659,93	94 967,31	99,28	246,66	246,66	26 153,65	26 153,65	54 347,22	53 302,91	14 912,40	15 264,09	110 250,75	0,00	58 059,91	36 907,40	0,00	0,00
4.	Реконструкция	611 038,78	435 209,09	435 209,09	412 317,57	94,74	41 085,51	41 085,51	136 401,78	136 401,78	240 447,21	201 733,11	17 274,59	33 097,17	874 980,29	156 487,04	117 902,26	294 415,31	0,00	0,00

Код строки	Наименование групп объектов капитальных вложений	Объем незавершенного строительства на 1 января текущего года	Фактический объем капитальных вложений по отношению к плановым показателям												Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года	Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода текущего года	Источники финансирования капитальных вложений			
			Всего				1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				Амортизация	Прибыль	Специальный	Другие
			план	факт	Процент освоения, %	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5.	Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	2 725,00	2 725,00	974,73	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,00	974,73	0,00	0,00	974,73	0,00	0,00	974,73	0,00	0,00
6.	Приобретение нематериальных активов	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 927,97	2 275,00	4 272,03	3 925,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00

Генеральный директор



Н.И. Крюков

Главный бухгалтер

Г.П. Чанышева

Исполнитель
Андрей Анатольевич Краснов
Ведущий инженер Производственного отдела
(347) 229-90-22

